

FASE: **TERNINADA**

FECHA: 24 de abril 2013

MUNICIPIO**BERZOSA DEL LOZOYA****ESPACIOS PUBLICOS**

PROYECTO	Acondicionamiento de la Plaza de Juan Yagüe	Expediente Contratación
		Obra menor
PRESUPUESTO PREVISTO	60.478,35 €.	
PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN	60.478,35 €.	
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN	270,00 m ²	
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 meses.	
FECHA DE INICIO OBRAS	11 de enero de 2013	
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRAS	10 de abril de 2013	
FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRAS	10 de abril de 2013	
EMPRESA	Construcciones Perez Egea S.A,	

**ANTECEDENTES:**

El acondicionamiento del espacio público objeto de intervención se lleva a cabo en dos ámbitos de actuación:

1. Conexión Calles Campillo y Viña (obra ejecutada recientemente)
2. Acondicionamiento plaza Juan Yagüe (proyecto objeto de la presente propuesta)

Ambos proyectos de actuación se han desarrollado coordinadamente, y el acondicionamiento final de la zona en su conjunto depende de las dos actuaciones, por lo que las modificaciones en uno de los proyectos afectan a aspectos relativos al otro. La actuación conjunta se resuelve en tres zonas interrelacionadas.

Zona 1: Que resuelve el enlace entre las calles Campillo y Viña, debiendo dar acceso peatonal y vehicular a las parcelas colindantes (zona incluida en la actuación 1).

Zona 2: Estancia superior de la plaza, situada a cota +1.001,75 (incluida en la actuación 2).

Zona 3: Estancia inferior de la plaza situada a cota +1.000,25 (incluida en la actuación 2)

DESCRIPCIÓN:

Estas modificaciones de la primera actuación hacen necesario introducir determinados cambios en la ejecución de las obras de acondicionamiento de la plaza, que se resumen a continuación.

- Se acorta el muro de contención de la zona 2 para dar acceso vehicular a las parcelas colindantes desde la C/ Balcón.
- Se reubica el muro de contención de la zona 3 para generar una zona de estancia lo suficientemente espaciosa, ya que esta había quedado reducida con el desplazamiento de la escalera antes descrito, lo que obliga también al rediseño de la jardineas.
- Se reubica el banco inferior del muro de la zona 3, que daba directamente hacia la callepasandolo a la zona de estancia de la plaza.

INVERSIONES**Número de código****OTRAS ADJUDICACIONES:****PAGOS TRAMITADOS:**

- ASISTENCIAS 4.356,00 €

- OBRAS MENORES 60.478,35 €

**TOTAL
PAGOS TRAMITADOS 64.834,35 €****CERTIFICACIONES DE OBRA:****TOTAL
OBRA PRINCIPAL 60.478,35 €****TOTAL INVERSIÓN 64.834,35 €****TÉCNICOS:**TÉCNICOS REDACTORES
SVAM Arquitectos ConsultoresARQUITECTO COORDINADOR
Angel Valdivieso Frutos (DGAV)A. TÉCNICO COORDINADOR
Raquel Zapardiel Sáez (DGAV)DIRECCIÓN DE OBRA
Angel Valdivieso Frutos (DGAV)
Raquel Zapardiel Sáez (DGAV)COORDINADOR DE S. y SALUD
José M. Gonzalez IzquierdoDELINEANTE / FECHA
Jose L. Comendador García / 05-05-2014




FASE: **TERMINADA**


FECHA: X de mesminus de 2012

PLANOS

Estado inicial



Estado final



IMAGENES

Estado inicial



Estado final

